

令和8年6月4日

諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

- 3月市議会定例会社会文教委員協議会（3月6日）以降の経過について
 - ・ 3月19日に、電気設備工事・機械設備工事、工事請負契約をするについて議決、本契約。
 - ・ 3月24日に、諏訪市文化センター大規模改修工事現地見学会を開催。
 - ・ 3月24日に、第9回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催。
 - ・ 4月1日より、電気設備工事・機械設備工事の準備工着手。
 - ・ 4月20日に、灯油の場外流出が発生。関係各所へ連絡し、諏訪湖への流出、火災の可能性及び事件性がないことを確認。
 - ・ 5月7日より、電気設備・機械設備工事の現場着手。
 - ・ 5月26日に、舞台機構設置工事にかかる債務負担行為設定の補正予算議案を上程。
- 工事の進捗について <次ページ写真参照>
 - ・ 建築主体工事
 - 現時点終了：ホール屋根解体・耐震補強（鉄骨）<写真>・躯体欠損補修、外壁面サッシ取付<写真>等
 - 今後の工程：外壁補修、ホール屋根伏せ、内部断熱 等
 - ・ 電気設備工事
 - 現時点終了：準備工
 - 今後の工程：ホールほかラック取付・配管 等
 - ・ 機械設備工事
 - 現時点終了：準備工
 - 今後の工程：ホールダクト作製、ホールほか吊り金具取付・搬入 等
- 今後の予定について
 - ・ 6月12日に、総合教育会議で「ビジョンと運営方針」を議題とする予定。
 - ・ 6月頃に、エネルギー棟建設工事の公告予定。
 - ・ 議決後、6月頃に、舞台機構設置工事の公告予定。
 - ・ 7月頃に、第10回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催予定。
 - ・ 7月頃に、エネルギー棟建設工事の入札、落札後、契約締結予定。
 - ・ 7月頃に、舞台機構設置工事の入札、落札後、仮契約締結予定。
 - ・ 9月議会に、舞台機構設置工事の本契約の議案を提出予定。

令和 8 年 6 月 4 日

■ その他

- ・本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める。

■ 現場写真（5 月 26 日撮影）



ホール屋根部分解体・耐震補強（鉄骨）



第 1 集会室（公民館側）外壁面サッシ枠組部分取付