

令和7年9月9日

## 諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

### ■ 6月市議会定例会社会文教委員協議会（6月19日）以降の経過について

- ・ 6月22日に、緞帳の特別公開イベントを開催
- ・ 7月1日から、施設利用を停止、休館
- ・ 8月7日に、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）入札
- ・ 8月13日に、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）スワテック建設株式会社と仮契約を締結
- ・ 8月25日に、緞帳の現状記録を実施
- ・ 8月26日に、工事請負契約をするについて議案を上程、議決後、本契約
- ・ 8月26日に、株式会社アロー設計・株式会社三友ファシリティーズデザイン設計共同体と監理業務委託契約を締結
- ・ 8月26日に、慈母観音像を公民館へ移動、保管
- ・ 8月29日と30日に、工事請負業者と隣接区へ挨拶
- ・ 9月1日から5日まで、緞帳の切り取り、取り外し
- ・ 9月3日に、工事請負業者・監理請負業者との顔合わせ

### ■ 今後の予定について

- ・ 9月中旬に、文化センター執務室を公民館本館へ移転予定
- ・ 9月22日より、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）の現場着手予定
- ・ 10月上旬までに、ベーゼンドルファーを博物館へ移動するなど、改修後に使用する備品等の搬出を完了予定
- ・ 10月頃、諏訪市文化センター運営検討委員会を開催予定

### ■ その他

- ・ 本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める