

## 諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

- 臨時議会（8月2日）以降の経過について
  - ・ 議決後、基本設計業務の業者選定に向けた準備を開始。
  - ・ 8月4日に、「基本設計業務委託に係るプロポーザル実施要領」をホームページ等で公表。
  - ・ 8月21日に、プロポーザル参加希望者に対して、現地見学会を開催。（事業者の参加あり）
  - ・ 8月25日を期限に、事業者からプロポーザル実施における質問書を受付。
  - ・ 8月31日に、質問書に対する回答をホームページにて公表。
  - ・ 9月6日を期限に、プロポーザル参加申込書の提出を求める。（申込書の提出あり）
  
- 基本設計業務に関する今後の予定について
  - ・ 9月23日に、事業者によるプレゼンテーション。その後、審査を行い、事業者を選定。
  - ・ 10月上旬に、基本設計業務委託契約の締結。
    - ※選定結果については、ホームページにて公表。
  - ・ 文化庁から承認を得た技術指導者（文化財に関する）からの指導を受けながら、基本設計業務を進める。（随時）
  
- 基本設計業務以外に関する今後の予定について
  - ・ 9月16日に、「国登録有形文化財 諏訪市文化センターの魅力」と題し、専門家による講演会を開催。
    - ※日時：9/16（土）午後1時30分から午後3時
    - 場所：文化センター第2集会室
    - 講師：二村 悟 氏（工学院大学客員研究員）
  - ・ 令和6年度の文化庁の補助金活用について検討するとともに、長野県と協議。（10月下旬以降）
  
- その他
  - ・ 本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をする。