

諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

■ 9月市議会定例会社会文教委員協議会（9月10日）以降の経過について

- ・ 10月3日に、地質調査（ボーリング）業務委託締結。
- ・ 10月11日に、文化庁調査官による現地指導を受ける。
- ・ 10月22日に、第3回文化センター運営検討委員会を開催。
- ・ 10月30日に、アスベスト調査業務委託締結。
- ・ 10月30日に、令和7年度文化庁補助要望（施工監理分）を長野県に提出。
- ・ 11月6日に、実施設計業務における第1回技術指導を受ける。
- ・ 12月1日付、文化センター運営検討委員会及び緞帳について、広報すわ挟み込みにより毎戸配布。

■ 緞帳の保存活用に関する方針について

- ① 緞帳は最も重要な部分を大きく切り取り、タペストリーにし、ホワイエの壁面に展示する。
- ② 撤去前に現状を写真撮影によって記録し、今後、活用していく。

■ 今後の予定について

- ・ 12月中旬に、第4回文化センター運営検討委員会を開催予定。
- ・ 1月上旬に、令和7年度文化庁補助要望（施工監理分）について文化庁のヒアリングを、長野県を通じて受ける予定。
- ・ 1月中旬頃には、文化庁より令和7年度文化庁補助金の内示が示される予定。
- ・ 12月から2月にかけて、実施設計業務の進捗状況に合わせ技術指導者による指導を受ける予定（今後2回実施予定）。
- ・ 2月末実施設計業務完了予定。

■ その他

- ・ 本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める。