

諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

- 3月市議会定例会社会文教委員協議会（3月4日）以降の経過について
 - ・ 3月20日に、運営検討委員会発案のリニューアルに向けたトライアルイベント「アオハルminiコンサート in 文化センター」を開催。
 - ・ 3月24日に、長野県へ令和6年度文化庁補助の実績報告書（実施設計分）を提出。
 - ・ 3月24日に、第5回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催。
 - ・ 4月1日に、令和7年度文化庁補助の交付決定（施工監理分）を受ける。
 - ・ 4月29日から、緞帳・ホールへのメッセージ募集開始。（6月22日まで）
 - ・ 6月3日に、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）入札の公告を開始。
 - ・ 6月10日に、第6回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催。
 - ・ 6月13日に、諏訪市文化センター緞帳保存活用委託業務を契約。
 - ・ 6月18日に、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）入札の再公告を開始。
- 今後の予定について
 - ・ 6月22日に、緞帳特別公開イベントを開催。
 - ・ 7月1日から、施設利用を停止、休館。
 - ・ 7月10日に、諏訪市文化センター大規模改修工事（建築主体工事）入札予定。その後、仮契約締結予定。
 - ・ 7月上旬から、着工前に以下の作業を実施予定。
 - ① ピアノや所作台など、改修後に使用する備品等の搬出
 - ② 改修工事中の活用に向け、ベーゼンドルファーを博物館へ移動
 - ③ 改修後の一部活用に向け、緞帳の現状記録及び取り外し
 - ・ 8月上旬に、文化センター執務室を公民館本館へ移転予定。
 - ・ 8月中に、第7回諏訪市文化センター運営検討委員会を開催予定。
 - ・ 9月議会に、本契約の議案を提出予定。
 - ・ 議決後、本契約締結、施工監理業務委託契約を経て、工事着手の予定。
- その他
 - ・ 本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める。